

特定事業計画進捗状況（令和3年3月末）※旧大分市バリアフリー基本構想最終年度

種別	路線・施設数	事業数	完了済	予定済	検討中	未着手	H27進捗率 (完了)	H28進捗率 (完了)	H29進捗率 (完了)	H30進捗率 (完了)	R1進捗率 (完了)	R2進捗率 (完了)
道路	15	38	28	4	6	0	24%	41%	53%	53%	63%	74%
都市公園	4	12	12	0	0	0	42%	83%	92%	100%	100%	100%
建築物	2	6	6	0	0	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
交通安全	11	30	30	0	0	0	28%	96%	100%	87%	100%	100%
その他	3	15	15	0	0	0	80%	100%	100%	100%	100%	100%
全体	35	101	91	4	6	0	41%	74%	80%	78%	86%	90%