

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
滝尾中部地区

平成24年7月

大分県大分市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	地域防災力・防犯力向上についての満足度	%	23	40	52	確定 ●	○	あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	幹線道路や防犯灯等のハード整備と、地域防災防犯活動支援のソフト施策により、総合的に地域防災力防犯力が向上し、住民の満足度が上昇した。
指標2	防災防犯活動への参加者の割合	%	5	10	15.5	確定 ●	○	あり	15.6	H24年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	防災防犯イベントなど、市民の防災意識を啓発する取組みにより、防災防犯活動への参加者が増加した。
指標3	自動車交通についての不満度	%	83	70	50	確定 ●	○	あり				<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	歩行者空間の整備やカーブミラーの設置等により、自動車交通の円滑化及び歩行者環境の安全性向上が図られ、住民の満足度が上昇した。
指標4	公民館の年間利用者数	人	20,000	24,000	25,700	確定 ●	○	あり	26,230	H24年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	本事業により整備された公民館は、地域のコミュニティ拠点及び防災拠点として有効に利用されている。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	なし					確定			H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2	なし					確定			H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3	なし					確定			H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)	実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項	
・成果を持続させるために行う方策	歩行者の安全性の維持	都市再生整備計画(第2期)を策定し、引き続きまちづくりニュースの発行などによる住民への意識啓発活動を実施することを予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	地区の居住環境と地域防災力の維持	都市再生整備計画(第2期)を策定し、引き続き避難訓練や講習会等を開催することを予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	主要な歩行者動線における歩行者空間の整備	都市再生整備計画(第2期)を策定し、都市計画道路の整備、カラー舗装等による歩行者空間の整備を予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	地域住民の防災・防犯に対する意識の向上と、避難訓練等の継続的な取り組み	都市再生整備計画(第2期)を策定し、自主防災会等の地域の防災・防犯活動の支援を予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	円滑な道路交通体系の形成のため、都市計画道路の未整備区間の整備推進	都市再生整備計画(第2期)を策定し、都市計画道路の整備を予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	狭隘道路、木造密集地の改善による防災面の強化	都市再生整備計画(第2期)を策定し、都市計画道路の整備や避難路の見直し、防災マップの作成などを予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	必要な公共施設の機能維持及び向上	都市再生整備計画(第2期)を策定し、公共施設整備時におけるユニバーサルデザインの導入や景観に配慮した整備を進めることを予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	地区内の優良遊休地における計画的な公共施設の整備や「地区計画」等の検討	都市再生整備計画(第2期)を策定し、ワークショップ等の開催により地区計画の必要性等の検討を予定しています。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
	未解決となっている排水対策の実施	都市再生整備計画(第2期)を策定し、幹線排水路の整備、都市計画道路の整備を予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。
地区内自動車交通量及び交通速度の上昇に対する歩行者交通の安全性確保	都市再生整備計画(第2期)を策定し、交通安全看板の設置、カラー舗装及びビメージハンプの整備を予定している。	- (実施前であり、現時点における成果はなし。)	都市再生整備計画(第2期)の着実な実施に努める。	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし			