

数値目標の達成状況（令和 5 年度）

■ハード施策

ステップ 3 計画目標①

自転車ネットワーク整備延長：25 km

（令和 3～7 年度の 5 年間における整備実績目標）

進捗状況（自転車ネットワーク整備）

（単位：km）

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	計
整備延長	4. 870	9. 489	6. 225	20. 584

《考察》

3 年間で目標の 8 割超の整備が完了しており、十分に目標達成可能なペースで、順調に進捗している。

■ソフト施策

ステップ 3 計画目標②

自転車事故発生件数 220 件/年以下の定着化

（令和 3～7 年の 5 年間）

目標と実績（自転車事故発生件数）

（単位：件）

年	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5
ステップ	ステップ 1			ステップ 2					ステップ 3		
目標値	400 件/年以下の 定着化			250 件/年以下の定着化					220 件/年以下の 定着化		
実績値	356	284	255	231	288	244	229	218	210	201	197

（事故件数は暦年による集計）

《考察》

自転車事故発生件数は、H30 年より 6 年連続で減少する中、R2 年から 4 年連続で 220 件以下となっており、街頭啓発活動やおでかけ自転車マナーアップ教室等、ソフト施策の取組の効果が表れている。