

イ. 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

平成28年度

単位：k g

最終処分場の名称		佐野清掃センター 埋立場							
項目 年月	搬入ごみの種類								
	金 属 く ず	ガラス く ず	木・植木 草 類	土 砂	がれき・ コンクリート	生活ごみ	直営 不燃埋立	資源ごみ 残 渣	不燃埋立 搬入計
平成29年2月	0	0	0	0	9,760	0	0	0	9,760

二. 周縁地下水の検査結果

平成29年2月分

最終処分場の名称		佐野清掃センター 埋立場					
上 久 所 No.1				上 久 所 No.2			
No.	項 目 名	結 果	単位	No.	項 目 名	結 果	単位
1	水素イオン濃度	7.5	—	1	水素イオン濃度	7.1	—
2	電気伝導率	27	mS/m	2	電気伝導率	24	mS/m
3	塩化物イオン	9.9	mg/ l	3	塩化物イオン	6.8	mg/ l

試 料 採 取 年 月 日	平成29年2月7日
分 析 期 間	2月7日 ~ 2月20日
分 析 機 関	大分市環境部環境対策課環境分析室

ハ. 調整池の定期点検結果と当該措置内容

平成28年度

最終処分場の名称	佐野清掃センター 埋立場		
当該処理設備の点検を行った年月日	点 検 の 結 果 (機能の異常等)	措置を講じた 年 月 日	講じた措置 の 内 容
平成29年2月10日 ～ 平成29年2月13日	調整池の清掃を行ったところ損壊の恐れは認められなかった。 3日間の滞留検査の結果水位の低下はなく、漏水は認められなかった。 (基準地点から水面まで 2月10日 2830mm 2月13日 2830mm 増加無し 3日間の降雨量 0.5mm)	—	—

ト. 浸出液処理設備の機能の点検結果と当該措置内容

平成28年度

最終処分場の名称	佐野清掃センター 埋立場		
当該処理設備の点検を行った年月日	点 検 の 結 果 (機能の異常等)	措置を講じた 年 月 日	講じた措置 の 内 容
平成29年2月10日 ～ 平成29年2月13日	3日間の滞留検査の結果、水位の低下はなく漏水は認められなかった。 (基準地点から水面まで) 2月10日 2830mm 2月13日 2830mm 増加無し 3日間の降雨量 0.5mm	—	—