

(別表)坂ノ市中学校一時使用教室棟賃貸借(R7) 外部・内部仕上、機器表

名称	外部	内部					
		普通教室	便所	少人数教室	階段室	廊下	渡り廊下
基礎	教室棟:鉄筋コンクリート造布基礎						鉄筋コンクリート造独立基礎
	(見え掛かり部分:打放し(B種))						
土間		防湿ポリエチレンフィルムt=0.15	防湿ポリエチレンフィルムt=0.15	防湿ポリエチレンフィルムt=0.15	防湿ポリエチレンフィルムt=0.15	防湿ポリエチレンフィルムt=0.15	コンクリート刷毛引仕上 土間コンクリート t=100
							(ワイヤーメッシュφ6×150×150) 砕石 t=100
床組		2階床組:デッキプレートEZ-50 t=1.6 の上、床パネル(構造用合板t=12+断熱パネルt=40) 1階床組:デッキプレートEZ-50 t=1.6の上、 床パネル(構造用合板t=12+断熱パネルt=40) 東石:既製コンクリート製 150×150×120 @900 東:鋼製東@900+大引きC-75x45x15x2.3					
床		長尺塩ビシート張り t=2.0 下地:ラワン合板 t=5.5	防滑性ビニル床シート張 t=3.5(耐湿) 下地:ラワン合板 t=5.5	長尺塩ビシート張り t=2.0x 下地:ラワン合板 t=5.5	鼻先 ノンスリップ 防滑性階段用塩ビシート直張※タキステップ同等品	長尺塩ビシート張り t=2.0 下地:ラワン合板 t=5.5	
巾木		ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	ソフト巾木 H=60	ササラ巾木 H=100程度	ソフト巾木 H=60	
壁	外装パネル:	壁:壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁:壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	壁パネル表し(カラーガルバリウム鋼板)	両側:H1,000mm以上の壁パネルを設置
	(外部 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5)	間仕切部:ビニルクロス 下地:石膏ボード t=15.0	間仕切:ケイカル板t=8.0(EP-G塗装)	間仕切部:ビニルクロス 下地:石膏ボード t=15.0	間仕切部:ビニルクロス 下地:石膏ボード t=15.0	間仕切部:ビニルクロス 下地:石膏ボード t=15.0	
	(内部 カラーガルバリウム鋼板 t=0.5)	一部揭示クロス 下地:ラワン合板 t=5.5 T2	腰壁:ケイカル板t=8.0(EP-G塗装) 下地:ラワン合板 T1	一部揭示クロス 下地:ラワン合板 t=5.5 T2	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	
	(芯 発砲硬質ウレタン t=35～40)	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50			
	間仕切壁:(教室～教室、廊下～教室 界壁構造)						
天井		化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	
		(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	(軽鉄天井下地 19型 直張用@225)	
		グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	グラスウール24K t=50	
天井高		2,700以上	2,700以上	2,700以上	2,700以上	2,700以上	
屋根	二重折版ガルバニウム鋼板 t=0.6						折版カラーガルバリウム鋼板 t=0.6
	裏面ポリエチレンフォーム張 t=0.4						
	グラスウール10K t=100						
	熱還流率 U=0.49						
建具		アルミサッシ引違窓	アルミ引違窓	アルミ引違戸	アルミ引違戸	アルミサッシ引違窓、アルミサッシ引戸	
		外側:強化複層ガラス(4+A8+4)	強化ガラス t=4.0	外側:強化複層ガラス(4+A8+4)	強化ガラス t=4.0	外側:強化複層ガラス(4+A8+4)	
		廊下側:強化ガラス t=4.0		廊下側:強化ガラス t=4.0			
		外手摺(鋼製)		外手摺(鋼製)		外手摺(鋼製)	
		外側:遮熱フィルム張り	外側:目隠しフィルム張り	外側:遮熱フィルム張り	外側:目隠しフィルム張り	外側:遮熱フィルム張り	
階段					鉄骨階段:有効幅1,400 踏面260 蹴上160		
					踏面 ノンスリップ 踊り場や蹴込を除く		
樋・金物	土台水切:カラーガルバリウム鋼板						軒樋:塩ビ製角樋120×90 @1,000以内
	軒樋:塩ビ製角樋120×90 @1,000以内						竖樋:塩ビ製75 φ
	竖樋:塩ビ製75 φ						掴み金物SUS: @1,200以内
	掴み金物SUS: @1,200以内						
電気工事		照明器具:9台 黒板灯:2台	照明器具:6台	照明器具:6台	照明器具:2台	照明器具:10台	照明器具:5台
		コンセント:各室3か所(前面)	コンセント:男女各1か所	コンセント:各室3か所(前面)	照明器具:3路スイッチ	照明器具:3路スイッチ	照明器具:3路スイッチ
		コンセント:各室2か所(背面)	壁付換気扇:男女各1台	コンセント:各室2か所(背面)			
		コンセント:タブレット端末保管庫用1か所		コンセント:タブレット端末保管庫用1か所			
		壁掛けスピーカー: アッテネーター共各室		壁掛けスピーカー: アッテネーター共各室			
		時計(電波修正機能付きの壁掛け型):各室1か所		時計(電波修正機能付きの壁掛け型):1か所			
		放送配線、LAN配管		放送配線、LAN配管			
給排水工事			男子:4台(壁掛ストール小便器) 男子:洋式1台(大便器)			2階:1槽シンク3口蛇口:2台	
			女子:和式1台、洋式4台(大便器)			1階:1槽シンク3口蛇口:2台	
			共通: SK 1台(掃除流し)			手洗い:自動水栓(電池式)	
			1槽シンク3口蛇口:2台 手洗い:自動水栓(電池式)				
空調設備		天吊型6馬力冷暖房:各室1基		天吊型3馬力冷暖房:室1基			
雑工事	空調室外機置場囲い:UNネットフェンスH=1,800(両開き戸)	内外側:カーテン(シングル)出入口含む 内外側:カーテンレール(シングル)出入口含む	袖壁 L=500程度・H=1800(男子) 1か所	内外側:カーテン(シングル)出入口含む 内外側:カーテンレール(シングル)出入口含む	※掲示板:1箇所(踊り場)	鏡:男女各2か所	防滑マット t=6.0 (出入口) 2,000mm×1,800mm程度
	出入口:庇設置	壁掛けフック:各室45箇所	床下点検口:1箇所 天井点検口:各2箇所	天井点検口:2箇所		避難はしご	スロープを設置 スロープ手すり設置
		天井点検口:各2箇所	ライニングW= 200程度			天井点検口:7箇所	
備品借上		正面黒板(曲面 W3,600xH1,200):1台/室	トイレビクトグラム:男女各1台	室名札(突出型):1台			
		背面黒板(平面 W1,800xH900):1台/室	目隠しトイレブース				
		行事用黒板(平面 W1,200xH900):1台/室	トイレブース(高圧メラニ化粧板)				
		室名札(突出型):1台/室	掃除用具入れスチールロッカー:1台				
		教師用スチールロッカー:1台/室					
		生徒用スチールロッカー:45人分/室					
		清掃器具用入れスチールロッカー:1台/室					

※階段室掲示板の大きさ、位置については施工図作成後、取付位置は発注者と協議のうえ決めること。
※点検口については施工図作成後、設置場所は発注者と協議のうえ、決めること
※備品等の数は、各部屋あたりの数とする